

Voraussetzungen zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage in der Stadt Sankt Augustin

Projekt	Geplanter Termin
Auftraggeber	Firma (Name, Adresse)
	Ansprechpartner (Name, Telefon, Email)

1. organisatorische Voraussetzungen

Ja	Nein	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	„Anerkennung als Errichterfirma für BMA“ liegt vor
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	„Errichter-Bestätigung“ liegt vor
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	„Sachverständigen-Abnahme“ liegt vor, aufgeführte Mängel sind beseitigt und bestätigt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wartungsvertrag liegt vor
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mindestens drei Mitarbeiter wurden an der BMA eingewiesen.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zur Aufschaltung muss mind. anwesend sein: <ul style="list-style-type: none"> • Fachplaner BMA • Eigentümer / Betreiber • Errichter • Mitarbeiter des Konzessionärs Fa. Bosch
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der Feuerwehrplan wurde von der Stadt Sankt Augustin - Fachdienst 1/20/VB freigegeben und die entsprechenden Exemplare nach der Gestaltungsrichtlinie liegen vor. Ein FWP ist im FIZ hinterlegt.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die Feuerwehr-Laufkarten wurden von der Stadt Sankt Augustin - Fachdienst 1/20/VB freigegeben. Beide Sätze Laufkarten (2x A3-laminiert) sind im FIZ hinterlegt.

2. technische Voraussetzungen

Ja	Nein	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Die BMA ist vollständig betriebsbereit, alle Installations- und Programmierungsarbeiten sind abgeschlossen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alle Brandfallsteuerungen sind betriebsbereit und können getestet werden
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mindestens zwei Gebäudehalbzylinder für das Feuerwehr-Schlüsseldepot und anderweitige Gebäudeschlüssel sind vorhanden. Siehe hierzu ggf. zusätzliche Anforderungen in der Baugenehmigung.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sämtliche Funktionen der BMA (auch Alarmierung) können bei der Aufschaltung getestet werden.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gegebenenfalls benötigte Bockleitern und Bodenplattenheber sind vorhanden

Wir bestätigen hiermit, dass die aktuell gültigen Aufschaltbedingungen der Stadt Sankt Augustin sowie die Festlegungen des BMA-Konzeptes vollständig umgesetzt und die einschlägigen Normen und Richtlinien eingehalten wurden.
 Es ist bekannt, dass nicht erfüllte Forderungen und Festlegungen automatisch zum Abbruch der Aufschaltung führen. Die oben stehende Aufzählung ist dazu nur als Hilfestellung zu sehen, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Datum	Unterschrift

Dieses Formular ist mind. 3 Werktage vor dem vereinbarten Aufschalttermin vollständig ausgefüllt zu senden an:
vb@sankt-augustin.de